



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
อำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.กุดฉิม

โทร/โทรสาร ๐ - ๔๒๐๕๓ - ๖๒๑

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ได้ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยกุดฉิม หมู่ที่ 1 บ้านกุดฉิมกลาง	370,000	365,000	4,500	/			7 ก.พ. - 8 เม.ย.66	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยท่ม บ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ 6	125,000	124,000	1,000	/			9 ก.พ. - 10 เม.ย.66	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยท่ม บ้านคงเจริญ หมู่ 7	234,000	229,000	5,000	/			14 ก.พ. - 14 เม.ย.66	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสร้างแห่ หมู่ที่ 3	185,000	184,000	1,000	/			20 ก.พ. - 21 เม.ย.66	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ที่ 1 บ้านกุดฉิมกลาง	238,000	237,000	1,000	/			22 ก.พ. - 22 เม.ย.66	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ที่ 2	267,000	261,000	6,000	/			23 ก.พ. - 23 เม.ย.66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2	131,000	128,000	3,000	/			7 มี.ค. - 8 พ.ค. 66	กองช่าง	
8	โครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ 5	138,000	137,000	1,000	/			3 มี.ค. - 2 พ.ค. 66	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2	114,000	111,000	3,000	/			9 มี.ค. - 3 พ.ค. 66	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ 5	168,000	162,000	6,000	/			17 มี.ค. 66 - 15 พ.ค. 66	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างแท หมู่ 3	132,000	128,000	4,000	/			24 มี.ค. - 23 พ.ค. 66	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างแท หมู่ 3	370,000	356,000	14,000	/			17 มี.ค. - 16 พ.ค. 66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างแห หมู่ 4	488,000	462,000	26,000	/			22 มี.ค. - 21 พ.ค. 66	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม สายช้าง ศพด.บ้านกุฉิม หมู่ 1	75,000	70,000	5,000	/			24 มี.ค. - 23 พ.ค. 66	กองช่าง	
15	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านดงบก ถึง บ้านแสนพัน หมู่ 1 ตำบลกุฉิม อำเภอรอดุพนม จังหวัดนครพนม	6,060,000	4,380,000	1,680,000	/			3 ก.พ. - 4-ม.ย.-66	กองช่าง	งบอุดหนุน เฉพาะกิจ
16	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านกุฉิมพัฒนา หมู่ 2 ตำบลกุฉิม อำเภอรอดุพนม จังหวัดนครพนม	1,680,000	1,032,000	648,000	/			20 ก.ค. - 18 ก.ย. 66	กองช่าง	งบอุดหนุน เฉพาะกิจ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณปี ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ 1 หมู่ 5 และหมู่ 6	500,000	495,500	2,500	/			8 ก.พ. - 9 เม.ย. 66	กองช่าง	
2	โครงการจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและติดตั้ง หมู่ 3 และหมู่ 7 จำนวน 21 ต้น	420,000	417,900	2,100	/			17 ก.ค. - 15 ก.ย. 66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านคงเจริญ หมู่ 7	285,000	281,000	4,000	/			3 ก.พ. - 4 เม.ย. 66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน บ้านกุศลิมพัฒนา หมู่ 2	10,000	10,000	-	/			10 เม.ย.66	สำนักปลัด	
2	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน บ้านสร้างแห่ หมู่ 3	10,000	10,000	-	/			10 เม.ย.66	สำนักปลัด	
3	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน บ้านสร้างแห่ หมู่ 4	10,000	10,000	-	/			10 เม.ย.66	สำนักปลัด	
4	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน บ้านกุศลิมน้อย หมู่ 5	10,000	10,000	10,000			/	-	สำนักปลัด	
5	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน บ้านกุศลิมเหนือ หมู่ 6	10,000	10,000	-	/			29 พ.ค.66	สำนักปลัด	
6	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน บ้านคงเจริญ หมู่ 7	10,000	10,000	10,000			/	-	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
7	โครงการวันไหว้บวงสรวงปู่ตาในตำบลกุดฉิม บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ 1	30,000	30,000	-	/			10 เม.ย.66	สำนักปลัด	
8	โครงการวันไหว้บวงสรวงปู่ตาในตำบลกุดฉิม บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ 2	5,000	5,000	-	/			10 เม.ย.66	สำนักปลัด	
9	โครงการวันไหว้บวงสรวงปู่ตาในตำบลกุดฉิม บ้านสร้างแห่ หมู่ 4	10,000	10,000	-	/			10 เม.ย.66	สำนักปลัด	
10	โครงการวันไหว้บวงสรวงปู่ตาในตำบลกุดฉิม บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ 5	5,000	5,000	-	/			10 เม.ย.66	สำนักปลัด	
11	โครงการวันไหว้บวงสรวงปู่ตาในตำบลกุดฉิม บ้านคงเจริญ หมู่ 7	5,000	5,000	-	/			10 เม.ย.66	สำนักปลัด	

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๑. การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานตัวชี้วัดมีความยากเกินไป บางโครงการไม่วัดตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ สำหรับการจัดเก็บข้อมูลและบางตัวชี้วัดการตั้งค่าตัวเลขเป้าหมายสูงเกินความสามารถที่จะทำได้จริง จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ประสบความสำเร็จ หรือไม่สามารบบรรลุวัตถุประสงค์ได้จริง

๒. จากการติดตามประเมินผลโครงการ จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่า กอง/ฝ่าย/งาน ดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีแต่บางโครงการซึ่งเป็นส่วนน้อยไม่ได้ดำเนินการตามระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน ด้วยเหตุผลว่างงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงานได้เนื่องจากยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙)

๓. ขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการวิเคราะห์ในรายละเอียดของการตั้งงบประมาณตามภารกิจของกอง/ฝ่าย/งานในหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาเรื่องของจำนวนงบประมาณในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ในบางยุทธศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่ได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณในด้านจำนวนเงินงบประมาณ

๔. ผลจากการดำเนินงาน จากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมทุกด้าน แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป เช่น เส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวก การขยายเขตไฟฟ้า ยังไม่ทั่วถึง เรื่องน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะ

๑. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ จะต้องมีความสมดุลระหว่างตัวชี้วัดและเป้าหมาย สามารถบรรลุผลสำเร็จได้จริงตามความสามารถที่จะทำได้จริง และไม่ยากเกินไป อาจทำให้ไม่สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ควรกำชับให้กอง/ฝ่าย/งาน ดำเนินการจัดส่งรายงานการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามท่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เนื่องจากการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการนั้นๆ จะเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่างเป้าหมายกับผลที่เกิดขึ้นจริงซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างดำเนินโครงการตลอดจนเป็นการทบทวนเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเกิดความเปลี่ยนแปลง

๓. ก่อนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้กอง/ฝ่าย/งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรวิเคราะห์ในรายละเอียดของการตั้งงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อการบริหารแผน รวมทั้งการติดตามประเมินผลและการนำแผนไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิภาพ ที่สำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลลุดนิมยังสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวัดผลสำเร็จหลังสิ้นสุด การดำเนินงานไปดำเนินการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ เพื่อใช้ เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกระบวนการงบประมาณอีกทางหนึ่ง

๔. ควรให้มีการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดทำแผนการดำเนินงาน และการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีความถูกต้องตามหลักวิชาการการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลลุดนิม ควรดำเนินการงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ พร้อมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน หรือปฏิทินการดำเนินงานตามรายไตรมาส ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ทันกับระยะเวลาภายในปีงบประมาณ

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลลุดนิม ควรเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเบิกจ่ายตามรายไตรมาสทั้ง ๔ ไตรมาส ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดในแต่ละไตรมาส

๓. การจัดทำตัวชี้วัดของโครงการเป็นรูปธรรม สามารถวัดได้และประเมินผลได้อย่างแท้จริง

๔. ในการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดนิม ที่ได้จากการประเมินผลโครงการ พบว่า หลายโครงการที่ดำเนินการ โดยขาดกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการของผู้รับผิดชอบ โครงการทั้งในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และการประเมินผลสำเร็จของโครงการ และขาด การรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารทราบ จึงควรชี้แจง แนะนำให้มีการประเมินผล โครงการทุกครั้งทั้งดำเนินการโครงการและรายงานผลความคืบหน้าของโครงการต่อผู้บริหารทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลลุดนิม