



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)

องค์การบริหารส่วนตำบลลุดฉิม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินิม

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินิม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินิม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้รายงานผลและเสนอความความเห็นซึ่งได้จากการติดตามฯ ดังกล่าว ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินิม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินิม เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินิม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินิม แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบต่อไป

อนึ่ง สำหรับรายละเอียดดังกล่าว สามารถขอได้ที่ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินิม ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.kudchim.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินิม

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากสี่แยกถนนมายถึงสี่แยกโรงเรียนบ้าน กุดนิม บ้านกุดนิมกลาง หมู่ ๑	๔๗๕,๐๐๐	๔๓๕,๕๐๐	๓๙,๕๐๐	/			๑๔ ก.พ. ๖๗-๑๔ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม
๒	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดสร้างแท่ บ้านสร้างแท่ หมู่ ๓	๔๒๕,๐๐๐	๓๘๐,๗๐๐	๔๔,๓๐๐	/			๒๔ ก.พ. ๖๗-๒๔ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม
๓	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายข้างวัดศรีสะอาด บ้านสร้างแท่ หมู่ ๔	๔๘๐,๐๐๐	๔๓๙,๙๐๐	๔๐,๑๐๐	/			๑๖ ก.พ. ๖๗-๑๖ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม
๔	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเรียบทุ่งไต้ บ้านกุดนิมน้อย หมู่ ๕	๓๖๐,๐๐๐	๓๒๘,๑๐๐	๓๑,๙๐๐	/			๑๙ ก.พ. ๖๗-๑๙ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม
๕	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดพุทธสิมา บ้านกุดนิมเหนือ หมู่ ๖	๑๗๕,๐๐๐	๑๕๙,๖๐๐	๑๕,๔๐๐	/			๒๓ ก.พ. ๖๗-๒๓ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยท่ม บ้านดงเจริญ หมู่ ๗	๔๘๐,๐๐๐	๔๗/๑,๓๖๔.๕๓	๘,๖๓๕.๔๗	/			๓ ก.พ. ๖๗-๓ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดป่าศาสธาราม บ้านกุดนิม พัฒนา หมู่ ๒	๔๘๐,๐๐๐	๔๗/๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๘ ก.พ. ๖๗-๘ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็ก เสริม สายคลองเจริญ บ้านสร้างแท่ หมู่ ๓	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๑๔ ก.พ. ๖๗-๑๔ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	จ่ายขาด เงินสะสม

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตไร้เหล็กเสริม สายทุ่ง นาตัววันตก บ้านสร้างแท้ หมู่ ๔	๔๔๕,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๑๔ ก.พ. ๖๗-๑๔ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	จ่ายขาด เงิน สะสม
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลังวัดเทพนิมิต บ้านดง เจริญ หมู่ ๓	๕๕,๐๐๐	๕๐,๕๐๐	๔,๕๐๐	/			๒๘ ม.ค. ๖๗ -๑ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	จ่ายขาด เงิน สะสม
๑๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงเจริญ หมู่ ๓	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๙๐๐	๑๐๐	/			๒๗ มี.ค. ๖๗ - ๒๕ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	จ่ายขาด เงิน สะสม
๑๒	โครงการก่อสร้างทางข้าม คลองส่งน้ำ บ้านดงเจริญ หมู่ ๓	๒๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	/			เม.ย. ๖๗	กองช่าง	จ่ายขาด เงิน สะสม
	รวม ๑๒ โครงการ	๔,๒๙๐,๐๐๐	๔,๐๙๘,๕๖๕.๕๓	๑๙๑,๔๓๔.๔๗	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกุดฉิมเหนือถึงบ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๖ บ้านกุดฉิมเหนือ ตำบลกุดฉิม อำเภอราดูพนม จังหวัดนครพนม	๑,๙๓๔,๐๐๐	๑,๙๓๔,๐๐๐	๐	/			๓๐ พ.ย. ๖๗ – ๒๙ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	อุดหนุน เฉพาะกิจ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนาฟ้าสว่าง บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดฉิม อำเภอราดูพนม จังหวัดนครพนม	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๐	/			๓๑ พ.ค. ๖๗ – ๒๙ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	อุดหนุน เฉพาะกิจ
๓	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านสร้างแห่ หมู่ ๓ ตำบลกุดฉิม อำเภอราดูพนม จังหวัดนครพนม	๖๙๙,๐๐๐	๖๙๙,๐๐๐	๐	/			๓๐ พ.ย. ๖๗ – ๒๙ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	อุดหนุน เฉพาะกิจ
๔	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหองถึงประปาถึงวัดป่าศาลาราม บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดฉิม อำเภอราดูพนม จังหวัดนครพนม	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	/			๓๐ พ.ย. ๖๗ – ๒๙ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	อุดหนุน เฉพาะกิจ
รวม ๔ โครงการ		๔,๕๒๓,๐๐๐	๔,๕๒๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างแท้ หมู่ ๓	๑๘๔,๔๐๐ เบิกตัดปี	๑๘๔,๔๐๐	๐	/			ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	เบิกตัดปี
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ ๕	๑๙๙,๘๐๐ เบิกตัดปี	๑๙๙,๘๐๐	๐	/			ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	เบิกตัดปี
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองกลาง บ้านสร้างแท้ หมู่ ๓	๑๘๗,๕๐๐ เบิกตัดปี	๑๘๗,๕๐๐	๐	/			ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	เบิกตัดปี
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม บ้านสร้างแท้ หมู่ ๔	๑๙๕,๓๐๐ เบิกตัดปี	๑๙๕,๓๐๐	๐	/			ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	เบิกตัดปี
๕	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ ๒	๑,๐๓๒,๐๐๐ เบิกตัดปี	๑,๐๓๒,๐๐๐	๐				ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	เบิกตัดปี
	รวม ๕ โครงการ	๑,๖๑๑,๕๐๐	๑,๖๑๑,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล กุดฉิม	๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการผูกพัน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๐		/		๒๖ ก.ย. ๖๗ - ๒๕ พ.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอน กรีเสริมเหล็กรูปตัวยูสายข้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุด ฉิม บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ ๑	๒๐๐,๐๐๐	กันเงินเพื่อ ดำเนินการในปี ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐		/		๒๒ พ.ย. ๖๗ - ๒๖ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ ๒	๒๒๔,๐๐๐	กันเงินเพื่อ ดำเนินการในปี ๒๕๖๘	๒๒๔,๐๐๐		/		๒๐ พ.ย. ๖๗-๑๙ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอน กรีเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ ๕	๒๒๐,๐๐๐	กันเงินเพื่อ ดำเนินการในปี ๒๕๖๘	๒๒๐,๐๐๐		/		๒๗ พ.ย. ๖๗ - ๒๖ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเรียบห้วยต้ม บ้าน ดงเจริญ หมู่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	กันเงินเพื่อ ดำเนินการในปี ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐		/		๒๐ พ.ย. ๖๗ - ๑๙ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
	รวม ๕ โครงการ	๑,๐๔๔,๐๐๐	-	๑,๐๔๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและติดตั้ง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			๑๓ ก.พ. ๖๗ – ๑๓ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
	รวม ๑ โครงการ	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒ ใบ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			ส.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจม (ซัมเมอร์ส)	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๘๐๐	๔,๒๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหยอชิง	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐			/	-	กองช่าง	ข้อบัญญัติ
	รวม ๓ โครงการ	๑๘๘,๐๐๐	๑๖๔,๘๐๐	๑๓,๒๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ เช่น ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์, ค่าป้าย,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ)	๕,๐๐๐	๔,๕๙๐	๔๑๐	/			๒๘ ธ.ค. ๖๖ - ๓ ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ เช่น ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์, ค่าป้าย,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ)	๕,๐๐๐	๐ โอนลด ๕,๐๐๐	๐	/			๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๓	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำตำบล (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ เช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มี แอลกอฮอล์, ค่าป้าย,ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
	รวม ๓ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๔,๕๙๐	๒๐,๔๑๐	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่า ทรายอะเบท,ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน,ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ)	๖๐,๐๐๐	๕๙,๘๙๐	๑๑๐	/			๒๘ มี.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ เช่น ค่าอาหาร,ค่าวัคซีน,ค่าวัสดุ อุปกรณ์, ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์,ค่าขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ)	๔๐,๐๐๐	๓๘,๑๙๐	๑,๘๐๙	/			๒๓ มี.ค. ๖๖- ๔ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๓	โครงการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่า อาหาร,ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์, ค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ)	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๔	โครงการกำจัดขยะให้ถูกวิธีเพื่อสุขภาพที่ดี ของประชาชน (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ เช่น ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มี แอลกอฮอล์, ค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ)	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑ - ๗ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐	/			๒๕ ส.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
	รวม ๕ โครงการ	๒๘๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๘๐	๔๑,๙๐๙	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามอำนาจหน้าที่ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ผู้ประสบอัคคีภัย, ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม, กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย ผู้ด้อยโอกาส, ผู้ยากจน, ผู้ยากไร้ ฯลฯ))	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๑,๐๐๐	๓๐,๘๐๐	๓๘,๒๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๒	โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์, ค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ))	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			๑๓ เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๓	อุดหนุนเทศบาลตำบลนาหวาด โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	-			๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๔	โครงการพิธีจัดทำน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๔๓,๐๓๕	๖,๙๖๕	/			๒๘ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
	รวม ๔ โครงการ	๑๘๐,๐๐๐	๑๓๓,๘๓๕	๔๕,๑๖๕	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์, ค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ))	๓๐,๐๐๐	๔,๐๕๐	๒๕,๙๕๐	/			มี.ค. - เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
	รวม ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๔,๐๕๐	๒๕,๙๕๐	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐			/	๑๓ เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
	รวม ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	-	-

1999

b.d.b.	Species	Date of capture	Locality	Number of specimens	Sexes			Number of specimens	Sexes	Number of specimens
					Male	Female	Unknown			
1	<i>Leptodactylus</i>	10.10.1954	10.10.1954	10.10.1954	1			10.10.1954 - 10.10.1954	10.10.1954	10.10.1954
2	<i>Leptodactylus</i>	10.10.1954	10.10.1954	10.10.1954	1			10.10.1954 - 10.10.1954	10.10.1954	10.10.1954
3	<i>Leptodactylus</i>	10.10.1954	10.10.1954	10.10.1954	1			10.10.1954 - 10.10.1954	10.10.1954	10.10.1954
	<i>Leptodactylus</i>	10.10.1954	10.10.1954	10.10.1954	1	1	1	10.10.1954	10.10.1954	10.10.1954

1994-1995

No.	Name of the person	Date of birth	Place of birth	Religion	Marital status			Married	Wife	Children
					Married	Single	Divorced			
1	Mr. A. B. C.	10/10/1910	Calcutta	Hindu	/			Yes	1	2
2	Mr. D. E. F.	15/11/1915	Calcutta	Muslim	/			Yes	1	2
3	Mr. G. H. I.	20/12/1920	Calcutta	Hindu	/			Yes	1	2

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๙๕๙,๖๐๐	๕,๓๐๙,๓๐๐	๒๒๕,๓๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๖๑๗,๖๐๐	๑,๕๔๒,๐๐๐	๕๘,๒๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
	รวม ๓ โครงการ	๗,๖๓๗,๒๐๐	๖,๘๙๕,๓๐๐	๒๙๕,๕๐๐	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๓/๙๙,๓๔๐ โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐	๘๒๒,๓๓/๓	๑,๙๖๓	/			๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๒	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านสร้างแท	๖๓๒,๖๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๖๔๔,๔๓๐	๓,๑๗๐	/			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๓	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดนิม	๓/๓๐,๘๐๐	๖๘๔,๑๖๐	๕๖,๖๕๐	/			๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	อุดหนุนโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม โครงการแหล่งเรียนรู้ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/			๑๘ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/			๑๑ มกราคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
	รวม ๕ โครงการ	๒,๓๒๗,๗๔๐	๒,๒๓๐,๙๖๗	๙๑,๗๗๓	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้วยภัยยาเสพติดปลอด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ เช่น ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มี แอลกอฮอล์, ค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่า จัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ)	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๕๐๘	๑,๔๙๒	/			๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตามโครงการ ดังนี้	๑๔๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๐						
๒	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน หมู่ ๒ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม โครงการ)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๑๐ เม.ย. ๖๖ - ๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๓	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน หมู่ ๓ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม โครงการ)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๑๐ เม.ย. ๖๖ - ๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๔	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน หมู่ ๔ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม โครงการ)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๑๐ เม.ย. ๖๖ - ๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๕	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน หมู่ ๕ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม โครงการ)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๖	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน หมู่ ๖ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม โครงการ)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๑๐ เม.ย. ๖๖ - ๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตามโครงการ ดังนี้	๑๔๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๐						
๓	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน หมู่ ๓/ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม โครงการ)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๔	โครงการวันไหว้บวงสรวงปู่ตา บ้านกุดฉิมก ลาง ม. ๑ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม โครงการ)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			๑๐ เม.ย. ๖๖ – ๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๕	โครงการวันไหว้บวงสรวงปู่ตา บ้านกุดฉิมก ลาง ม. ๖ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม โครงการ)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/			๑๐ เม.ย. ๖๖ – ๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๑๐	โครงการวันไหว้บวงสรวงปู่ตา บ้านกุดฉิมก ลาง ม. ๔ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม โครงการ)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๑๐ เม.ย. ๖๖ – ๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๑๑	โครงการวันไหว้บวงสรวงปู่ตา บ้านกุดฉิมก ลาง ม. ๕ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม โครงการ)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐.๐๐	/			๑๐ เม.ย. ๖๖ – ๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการวันไหว้บวงสรวงปู่ตา บ้านดงเจริญ ม. ๓ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน กิจกรรมโครงการ)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐.๐๐	/			๑๐ เม.ย. ๖๖๗- ๕ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๑๓	โครงการบุญมหาชาติอำเภอราทูพนม (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม โครงการ)	๓๐,๐๐๐ โอนลด (๓๐,๐๐๐)	๐.๐๐	๐.๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๑๔	โครงการพิธีร่ายวงสรวงพญาศรีสัตนาคราช (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม โครงการ)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	/			๕ ต.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๑๕	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณไหลเรือ ไฟ (งานรำเรือไฟและรำบูชาพระธาตุพนม) (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม โครงการ)	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/			๒๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
	รวม ๑๖ โครงการ	๒๑๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินิม (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ)	๑๕๐,๐๐๐ โอนลด (๑๕๐,๐๐๐)	๐.๐๐	๐.๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
	รวม ๑ โครงการ	๑๕๐,๐๐๐ โอนลด (๑๕๐,๐๐๐)	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)							-	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๑	ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ๑ ตัว	๓,๖๐๐	๓,๐๐๐	๖๐๐	/			ส.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๒	ซื้อตู้เหล็ก ๑ หลัง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/			ส.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๓	ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ๑ ตัว	๖,๐๐๐	๕,๔๙๐	๕๑๐	/			ส.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๔	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ ชุด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			ส.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๕	ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๐	/			ส.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๖	ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	/			ส.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
	รวม ๖ โครงการ	๔๑,๒๐๐	๓๐,๐๙๐	๑,๑๑๐	-	-	-	-	-	-
	งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)									
๑	ซื้อตู้เหล็ก ๑ หลัง	๖,๐๐๐	๕,๕๐๐	๕๐๐	/			ส.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองคลัง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๒	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	/			ส.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองคลัง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๓	ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๐	/			ส.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กองคลัง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
	รวม ๓ โครงการ	๓๔,๑๐๐	๓๓,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	หน่วยตรวจสอบภายใน									
๑	ซื้อโต๊ะทำงาน ๑ ตัว	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	/			ส.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
	รวม ๑ โครงการ	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	-	-	-	-	-	-
	งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด) งาน การศึกษา									ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๑	ซื้อตู้เก็บวัสดุโบราณ ๑ หลัง	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	/			ส.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๒	ซื้อตู้เหล็ก ๑ หลัง	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	/			ส.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๓	ซื้อตู้กับข้าว ๓ หลัง (ยัง)	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	/			ส.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
	รวม ๓ โครงการ	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-
	งานบริหารงานทั่วไป (กองช่าง)									
๑	ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ๑ ตัว	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๙๐๐	/			ส.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
๒	ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Printer) ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	/			ส.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗
	รวม ๒ โครงการ	๑๓,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดิม อำเภอดงหลวง จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๕	๑๒,๑๖๔,๐๐๐	๓๐	๑๑,๖๓๙,๘๖๔.๕๓	๓๐	๑๑,๖๓๙,๘๖๔.๕๓	๓๐	๑๑,๖๓๙,๘๖๔.๕๓
๒.การพัฒนาสังคม	๔๐	๘,๙๐๕,๐๐๐	๑๗	๗,๒๙๗,๘๕๔	๑๔	๗,๒๓๗,๘๕๔	๑๔	๗,๒๓๗,๘๕๔
๓.การพัฒนาการบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๑	๖๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
๔.การพัฒนาการบริหารจัดการ แหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๗๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
๕.การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี	๓๕	๕,๕๖๘,๐๐๐	๒๑	๒,๓๙๐,๙๖๗	๑๘	๒,๓๔๐,๙๖๗	๑๘	๒,๓๔๐,๙๖๗
๖.การพัฒนาด้านการเมือง การ บริหาร	๓๙	๖,๔๘๕,๐๐๐	๑๙	๒๔๕,๐๐๐	๑๘	๑๐๔,๐๐๐	๑๘	๑๐๔,๐๐๐
รวม	๑๘๗	๓๔,๔๗๒,๐๐๐	๘๗	๒๑,๕๗๓,๖๘๖.๕๓	๘๐	๒๑,๕๗๓,๖๘๖.๕๓	๘๐	๒๑,๕๗๓,๖๘๖.๕๓

จำนวนโครงการที่อยู่ในแผน ๑๘๗ โครงการ
 จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ๘๐ โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ $\frac{๘๐}{๑๘๗} \times ๑๐๐ = ๔๒.๗๘$

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	๘๐	โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๐	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ	$\frac{๘๐}{๑๐๐} \times ๑๐๐ = ๘๐.๐\%$	

ข. ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี ได้ดำเนินการตามโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจาก ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๑. การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาบางตัวชี้วัดมีความยากเกินไป บางโครงการไม่วัดตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ สำหรับการจัดเก็บ ข้อมูลและบางตัวชี้วัดการตั้งค่าตัวเลขเป้าหมายสูงเกินความสามารถที่จะทำได้จริง จึงส่งผลให้การ ปฏิบัติงานไม่ประสบความสำเร็จ หรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้จริง

๓. ขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาด การวิเคราะห์ในรายละเอียดของการตั้งงบประมาณตามภารกิจของกอง/ฝ่าย/งานในหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาเรื่องของจำนวนงบประมาณในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น ในบางยุทธศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถ วิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่ได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็น กรอบในการจัดทำงบประมาณในด้านจำนวนเงินงบประมาณ

๔. ผลจากการดำเนินงาน จากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมทุกด้าน แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป เช่น เส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวก การขยายเขตไฟฟ้า ยังไม่ทั่วถึง เรื่องน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะ

๑. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ จะต้องมีความสมดุลระหว่างตัวชี้วัดและ เป้าหมายสามารถบรรลุผลสำเร็จได้จริงตามความสามารถที่จะทำได้จริง และไม่ยากเกินไป อาจทำให้ไม่ สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ควรกำชับให้กอง/ฝ่าย/งาน ดำเนินการจัดส่งรายงานการติดตามความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เนื่องจากการติดตามความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานโครงการนั้นๆ จะเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่าง เป้าหมายกับผลที่เกิดขึ้นจริงซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วง ระหว่างดำเนินโครงการตลอดจนเป็นการทบทวนเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ให้เหมาะสม กับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเกิดความเปลี่ยนแปลง

๓. ก่อนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้กอง/ฝ่าย/งานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องควรวิเคราะห์ในรายละเอียดของการตั้งงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารแผน รวมทั้งการติดตามประเมินผลและการนำแผนไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ที่สำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมยังสามารณำข้อมูลที่ได้จากการวัดผลสำเร็จ

หลังสิ้นสุดการดำเนินงานไปดำเนินการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกระบวนการงบประมาณอีกทางหนึ่ง

๔. ควรจัดให้มีการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดทำแผนการดำเนินงาน และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีความถูกต้องตามหลักวิชาการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลลุดนิม ควรดำเนินการงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆพร้อมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน หรือปฏิทินการดำเนินงานตามรายไตรมาสที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ทันกับระยะเวลาภายในปีงบประมาณ

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลลุดนิม ควรเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศฯการเบิกจ่ายตามรายไตรมาสทั้ง ๔ ไตรมาส ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดในแต่ละไตรมาส

๓. การจัดทำตัวชี้วัดของโครงการเป็นรูปธรรม สามารถวัดได้และประเมินผลได้อย่างแท้จริง

๔. ในการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดนิม ที่ได้จากการประเมินผลโครงการ พบว่า หลายโครงการที่ดำเนินการ โดยขาดกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการทั้งในส่วนของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และการประเมินผลสำเร็จของโครงการ และขาดการรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารทราบ จึงควรชี้แจง แนะนำให้มีการประเมินผลโครงการทุกครั้งที่ดำเนินการโครงการและรายงานผลความคืบหน้าของโครงการต่อผู้บริหารทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลลุดนิม