



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ต่งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยกุดฉิม บ้านกุดฉิม หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๕๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.)	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๕,๕๐๐	๔,๕๐๐	/			๗ ก.พ. ๖๖ - ๘ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเชื่อมข่อย บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๖๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๘๐ ตร.ม.)	๒๓๘,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	/			๒๑ ก.พ. ๖๖ - ๒๒ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งนาฟ้าสว่าง บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๙๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๖๐ ตร.ม.)	๒๖๗,๐๐๐	๒๖๑,๐๐๐	๖,๐๐๐	/			๒๒ ก.พ. ๖๖ - ๒๓ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลองทิศตะวันตกท้ายหมู่บ้าน บ้านสร้างแท่ หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม.)	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	/			๒๐ ก.พ. ๖๖ - ๒๑ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยท่ม บ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ ๖ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๕๕ ม. หนา ๐.๒๐ ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๕ ตร.ม.)	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	/			๙ ก.พ. ๖๖ - ๑๐ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยท่ม บ้านดงเจริญ หมู่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๘๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๑๐ ตร.ม.)	๒๓๔,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	/			๑๓ ก.พ. ๖๖ - ๑๔ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๗	โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านดงเจริญ หมู่ ๗ วางท่อ P.V.C ขนาด ๘ นิ้ว ขึ้นคุณภาพ ๔.๕ ความยาวรวม ๑๖๐ ม.	๒๘๕,๐๐๐	๒๘๑,๐๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	/			๓ ก.พ. ๖๖ - ๔ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๘	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโวลตาเซลล์ หมู่ ๑ หมู่ ๕ และหมู่ ๖ จำนวน ๒๕ ต้นหมู่ ๑ จำนวน ๑๔ จุด หมู่ ๕ จำนวน ๓ จุด หมู่ ๖ จำนวน ๔ จุด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๕๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	/			๘ ก.พ. ๖๖ - ๙ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นโครงการ/กิจกรรม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หลังวัดอุดมน้อย บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ ๕ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตร.ม.)	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	/			๑๖ มี.ค. ๖๖ – ๑๕ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๐	โครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ ๕ ขนาดพื้นที่เทศบาลนครมโนรมย์ไม่น้อยกว่า ๒๑๒ ตร.ม.	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	/			๓ มี.ค. ๖๖ – ๒ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รอบวัดป่าศากราคม บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ตร.ม.)	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	/			๙ มี.ค. ๖๖ – ๘ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หน้าวัดบ้านสร้างแท่ บ้านสร้างแท่ หมู่ ๓ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๘ ตร.ม.)	๓๗๐,๐๐๐	๓๕๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	/			๑๗ มี.ค. ๖๖ – ๑๖ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนายทรง ครุฑชัย บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๑๖ ตร.ม.)	๑๓๑,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	/			๙ มี.ค. ๖๖ – ๘ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตใต้เหล็กเสริม บ้าน สร้างแท่ หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๖๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๔ ตร.ม.)	๑๓๒,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	/			๒๔ มี.ค. ๖๖ – ๒๓ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างแท่ หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.)	๔๘๘,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	/			๒๒ มี.ค. ๖๖ – ๒๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริม สาย ข้างคูน้ำพัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมกลาง หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ ตร.ม.)	๗๕,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	/			๒๔ มี.ค. ๖๖ – ๒๓ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
	รวม ๑๖ โครงการ	๓,๘๒๐,๐๐๐	๓,๗๓๑,๐๐๐	๘๙,๐๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอุดมก กลาง หมู่ ๑ ขนาดความสูง ๒.๐๐ ม. ความยาว ๓๑ ม.	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๒,๕๐๐	/			๑ มี.ค. ๖๖ – ๓๐ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
	รวม ๑ โครงการ	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๒,๕๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอุดม พัฒนา หมู่ ๒ วางท่อ P.V.C ขนาด ๒ นิ้ว ขึ้นคุณภาพ ๔.๕ ความยาวรวม ๑,๕๔๐ ม.	๑๔๒,๐๐๐	๑๔๑,๒๐๐	๘๐๐.๐๐	/			๓ ก.พ. ๖๖ – ๔ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
	รวม ๑ โครงการ	๑๔๒,๐๐๐	๑๔๑,๒๐๐	๘๐๐.๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังลำห้วยหม่ บ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ ๖ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๖๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ ตร.ม.)	๑๘๕,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	/			๓๐ มี.ค. ๖๖ – ๒๙ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๒	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซลาเซลล์ หมู่ ๓ จำนวน ๑๑ ต้น และหมู่ ๗ จำนวน ๑๐ ต้น รวมเป็น ๒๑ ต้น	๕๒๐,๐๐๐	๔๑๗,๙๐๐	๑๐๒,๑๐๐	/			๑๗ ก.ค. ๖๖ – ๑๕ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านสร้างแท่ หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๖ ตร.ม.)	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๔,๔๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	/			๑๐ ส.ค. ๖๖ – ๙ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองกลาง บ้านสร้างแท่ หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม.)	๒๐๔,๐๐๐	๑๘๗,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	/			๑๐ ส.ค. ๖๖ – ๙ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน บ้านสร้างแท่ หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม.)	๒๑๒,๐๐๐	๑๘๙,๓๐๐	๑๖,๗๐๐	/			๒๔ ส.ค. ๖๖ – ๒๓ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังลำห้วยหม่ บ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ ๖ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๕๕ ม. หนา ๐.๒๐ ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๕ ตร.ม.)	๑๘๘,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	/			๓๐ มี.ค. ๖๖ – ๒๙ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๐.๓๖ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๙,๘๐๐	๑๐,๒๐๐	/			๒๔ ส.ค. ๖๖ – ๒๓ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
	รวม ๗ โครงการ	๑,๖๐๔,๐๐๐	๑,๕๒๒,๙๐๐	๘๑,๑๐๐.๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖-
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบโพลาร์กลอส จำนวน ๒ ใบ มีความจุไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๐๐	๔๐๐.๐๐	/			๑๙ จ.ค.๖๖ -๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๒	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ แรงม้า ขนาด ๒ แรงม้า และขนาด ๓ แรงม้า	๑๕๐,๐๐๐	๗๔,๓๐๐	๗๕,๗๐๐.๐๐	/			๒๓ ส.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๓	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหยดเชิง จำนวน ๒ เครื่อง สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตร/นาที เป็นแบบหยดโ่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว (๕๐ มล.)ส่งน้ำสูงได้ไม่น้อยกว่า ๙ เมตร หรือ ประมาณ ๓๐ ฟุต	๑๘,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	/			๑๑ ก.ย. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
	รวม ๓ โครงการ	๑๘๘,๐๐๐	๑๐๐,๙๐๐	๘๗,๑๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖-
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านคูคตพัฒนา หมู่ ๒	๒๐๐,๐๐๐ โอนลด (๑๓๕,๐๐๐)	๖๔,๑๓๔.๙๑	๘๖๕.๐๙	/			๒๘ ส.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
	รวม ๑ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๖๔,๑๓๔.๙๑	๘๖๕.๐๙						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์, ค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ)	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	/			๒๘ ธ.ค. ๖๕ – ๓ ม.ค. ๖๖	สำนักงานปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์, ค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ)	๕,๐๐๐	๔,๖๐๐	๔๐๐.๐๐	/			๑๑ – ๑๗ เม.ย. ๖๖	สำนักงานปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบล (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์, ค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ)	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐ โอนลด (๓๐,๐๐๐)	๐.๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักงานปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๔.	โครงการปฏิบัติการพระธาตุพนมร่วมใจเป็นปึกแผ่น (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			๒๑ ส.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักงานปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
	รวม ๔ โครงการ	๖๐,๐๐๐	๒๕,๖๐๐	๔,๔๐๐.๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าทรายอะเบท, ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ)	๖๐,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	๒๐๐	/			๒๘ มี.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักงานปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ได้ดำเนินการ			
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่า อาหาร,ค่าวัคซีน,ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าตอบแทนวิทยากร ,ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์,ค่าขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ)	๔๐,๐๐๐	๓๒,๐๖๐	๗,๙๔๐	/			๒๓ มี.ค. ๖๖- ๔ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๓	โครงการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร,ค่า เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์, ค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ)	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐ โอนลด (๕๐,๐๐๐)	๐.๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๔	โครงการการจัดขยะให้ถูกวิธีเพื่อสุขภาพที่ดีของ ประชาชน (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่า อาหาร,ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์, ค่าป้าย, ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ)	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑ - ๓/ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			๒๕ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
	รวม ๔ โครงการ	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๖๐	๑๘,๙๔๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บตามโครงการตามอำนาจหน้าที่ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ผู้ประสบอัคคีภัย, ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม, กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย ผู้ด้อยโอกาส, ผู้ยากจน, ผู้ยากไร้ ฯลฯ)	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด (๔๐,๐๐๐)	๕๗,๕๑๕	๒,๔๘๕	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักงานปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๒	โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, ค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			๑๓ เมษายน ๒๕๖๖	สำนักงานปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๓	อุดหนุนเทศบาลตำบลนาหวาด โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	-			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักงานปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
	รวม ๓ โครงการ	๑๕๕,๐๐๐	๑๑๒,๕๑๕	๒,๔๘๕						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, ค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ)	๓๐,๐๐๐ โอนลด (๓๐,๐๐๐)	๐.๐๐	๐.๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักงานปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
	รวม ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐ โอนลด (๓๐,๐๐๐)	๐.๐๐	๐.๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ต่งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๔๗๐,๐๐๐	๕,๔๖๗,๓๐๐	๒,๗๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักงานปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๕๘๒,๐๐๐	๑,๕๗๗,๐๐๐	๕,๐๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักงานปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๓	เบี้ยยังชีพผู้พลัดพราก	๕๙,๐๐๐	๕๖,๕๐๐	๒,๕๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักงานปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
	รวม ๓ โครงการ	๗,๑๑๑,๐๐๐	๗,๑๐๐,๘๐๐	๑๐,๒๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ต่งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๕๕,๘๕๐	๘๕๐,๙๕๙	๕,๘๙๑	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักงานปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๒	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านสร้างแท่	๖๑๕,๑๐๐	๖๑๐,๒๑๐	๕,๘๙๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักงานปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๓	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านกุหลิม	๗๖๒,๔๐๐	๗๕๙,๗๑๖	๑๒,๖๘๓.๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักงานปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๔	อุดหนุนโรงเรียนกุหลิมวิทยาคม โครงการแหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			๑๘ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักงานปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
	รวม ๓ โครงการ	๒,๒๓๓,๓๕๐	๒,๒๕๐,๘๘๕	๒๒,๙๖๓						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาย้ายเยยเสียดัดปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์, ค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ)	๑๑๐,๐๐๐ โอนลด (๑๑๐,๐๐๐)	๐.๐๐	๐.๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
	จุดหมุนสถกวัฒนธรรม ตามโครงการดังนี้	๑๖๐,๐๐๐ โอนลด (๕๐,๐๐๐)	๑๑๐,๐๐๐	๐						
๒	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน หมู่ ๒ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการ)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			๑๐ เม.ย. ๖๖ – ๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๓	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน หมู่ ๓ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการ)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			๑๐ เม.ย. ๖๖ – ๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๔	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน หมู่ ๔ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการ)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			๑๐ เม.ย. ๖๖ – ๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๕	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน หมู่ ๕ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการ)	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๖	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน หมู่ ๖ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการ)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			๑๐ เม.ย. ๖๖ – ๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๗	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน หมู่ ๗ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการ)	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๘	โครงการรณรงค์ให้บวงสรวงปู่ตา บ้านกุดฉิมกลาง ม. ๑ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการ)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			๑๐ เม.ย. ๖๖ – ๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๙	โครงการรณรงค์ให้บวงสรวงปู่ตา บ้านกุดฉิมกลาง ม. ๒ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการ)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐.๐๐	/			๑๐ เม.ย. ๖๖ – ๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๑๐	โครงการรณรงค์ให้บวงสรวงปู่ตา บ้านกุดฉิมกลาง ม. ๔ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการ)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			๑๐ เม.ย. ๖๖ – ๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๑๑	โครงการรณรงค์ให้บวงสรวงปู่ตา บ้านกุดฉิมกลาง ม. ๕ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการ)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐.๐๐	/			๑๐ เม.ย. ๖๖ – ๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
 แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการวันไหว้วงสรวงปู่ตา บ้านกุดฉิมกลาง ม.๗ (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการ)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐.๐๐	/			๑๐ เม.ย. ๖๖ - ๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๑๓	โครงการบุญมหาชาติอำเภอธาตุพนม (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการ)	๓๐,๐๐๐ โอนลด (๓๐,๐๐๐)	๐.๐๐	๐.๐๐			/	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๑๔	โครงการพิธีร่ายวงสรวงพญาศรีสัตนาคราช (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการ)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	/			๕ ต.ค. ๖๖	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๑๕	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณไฟลเอร์ไฟ (งาน รำเรือไฟและรำบูชาพระธาตุพนม) (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการ)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			๒๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
	รวม ๑๕ โครงการ	๑๘๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ)	๑๕๐,๐๐๐ โอนลด (๑๕๐,๐๐๐)	๐.๐๐	๐.๐๐			/	-	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
	รวม ๑ โครงการ	๑๕๐,๐๐๐ โอนลด (๑๕๐,๐๐๐)	๐.๐๐	๐.๐๐						

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๑. การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาบางตัวชี้วัดมีความยากเกินไป บางโครงการไม่วัดตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ สำหรับการจัดเก็บ ข้อมูลและบางตัวชี้วัดการตั้งค่าตัวเลขเป้าหมายสูงเกินความสามารถที่จะทำได้จริง จึงส่งผลให้การ ปฏิบัติงานไม่ประสบความสำเร็จ หรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้จริง

๒. จากการติดตามประเมินผลโครงการ จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่า กอง/ฝ่าย/ งาน ดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีแต่บางโครงการซึ่งเป็นส่วนน้อยไม่ได้ดำเนินการตามระยะเวลาของแผนการ ดำเนินงาน ด้วยเหตุผลว่างงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงานได้ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙)

๓. ขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาด การวิเคราะห์ในรายละเอียดขอการตั้งงบประมาณตามภารกิจของกอง/ฝ่าย/งานในหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาเรื่องของจำนวนงบประมาณในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น ในบางยุทธศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถ วิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่ได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็น กรอบในการจัดทำงบประมาณในด้านจำนวนเงินงบประมาณ

๔. ผลจากการดำเนินงาน จากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมทุกด้าน แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป เช่น เส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวก การขยายเขตไฟฟ้า ยังไม่ทั่วถึง เรื่องน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภค ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะ

๑. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ จะต้องมีความสมดุลระหว่างตัวชี้วัดและ เป้าหมายสามารถบรรลุผลสำเร็จได้จริงตามความสามารถที่จะทำได้จริง และไม่ยากเกินไป อาจทำให้ไม่ สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ควรกำชับให้กอง/ฝ่าย/งาน ดำเนินการจัดส่งรายงานการติดตามความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เนื่องจากการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โครงการนั้นๆ จะเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่างเป้าหมายกับผลที่เกิดขึ้น จริงซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างดำเนินโครงการตลอดจน เป็นการทบทวนเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเกิดความ เปลี่ยนแปลง

๓. ก่อนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้กอง/ฝ่าย/งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรวิเคราะห์ในรายละเอียดของการตั้งงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารแผน รวมทั้งการติดตามประเมินผลและการนำแผนไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ที่สำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิมยังสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวัดผลสำเร็จหลังสิ้นสุดการดำเนินงานไปดำเนินการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกระบวนการงบประมาณอีกทางหนึ่ง

๔. ควรจัดให้มีการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดทำแผนการดำเนินงาน และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีความถูกต้องตามหลักวิชาการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ควรดำเนินการงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆพร้อมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน หรือปฏิทินการดำเนินงานตามรายไตรมาสที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ทันกับระยะเวลาภายในปีงบประมาณ

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ควรเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศฯการเบิกจ่ายตามรายไตรมาสทั้ง ๔ ไตรมาส ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดในแต่ละไตรมาส

๓. การจัดทำตัวชี้วัดของโครงการเป็นรูปธรรม สามารถวัดได้และประเมินผลได้อย่างแท้จริง

๔. ในการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ที่ได้จากการประเมินผลโครงการ

การ พบว่า หลายโครงการที่ดำเนินการ โดยขาดกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการทั้งในส่วนของคุณพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และการประเมินผลสำเร็จของโครงการ และขาดการรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารทราบ จึงควรชี้แจง แนะนำให้มีการประเมินผลโครงการทุกครั้งทั้งดำเนินการโครงการและรายงานผลความคืบหน้าของโครงการต่อผู้บริหารทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม