

ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ระหว่าง (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก สายบ้านกุดฉิมกลาง หมู่ ๑ ถึงบ้านดงเจริญ หมู่ ๗ จำนวน ๔ ช่วง	๖,๐๑๐,๘๐๐	๔,๔๕๒,๐๐๐	๑,๕๖๘,๘๐๐	/			๖ ม.ค.๖๘ - ๗ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยกุดฉิมบ้านกุดฉิมกลาง หมู่ ๑	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๓,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	/			๕ ก.พ. ๖๘ - ๖ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยกุดฉิมบ้านกุดฉิมน้อย หมู่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๓,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	/			๕ ก.พ. ๖๘ - ๖ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยกุดฉิมบ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ ๖	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	/			๔ ก.พ. ๖๘ - ๕ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยท่มบ้านสร้างแท หมู่ ๔	๔๘๐,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	/			๓ ก.พ. ๖๘ - ๔ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดป่าศุขาราม บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๒,๕๐๐	๒๗,๕๐๐	/			๑๓ ก.พ. ๖๘ - ๑๔ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนาฟ้าสว่าง บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ ๒	๒๐๐,๐๐๐				/		๑๗ ก.พ. ๖๘ - ๑๘ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างแท หมู่ ๔	๕๐๐,๐๐๐				/		๑๓ ก.พ. ๖๘ - ๑๔ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยท่ม บ้านดงเจริญ หมู่ ๗	๓๕๐,๐๐๐				/		๑๘ ก.พ. ๖๘ - ๑๙ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตโรลล์เสริม สาย หนองโดน บ้านสร้างแท่ หมู่ ๓	๔๐๐,๐๐๐				/		๑๘ ก.พ. ๖๘ - ๑๕ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วน ตำบลกุดฉิม	๕๐๐,๐๐๐				/		๑๙ มี.ค. ๖๘ - ๑๘ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๒	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดฉิม บ้าน กุดฉิม หมู่ ๑	๕๐๐,๐๐๐				/		๒๖ ก.พ. ๖๘ - ๒๗ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๓	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย หน้าวัดป่าศาลาราม บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ ๒	๕๐๐,๐๐๐				/		๒๖ ก.พ. ๖๘ - ๒๗ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๔	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สามัคคีธรรม บ้านสร้างแท่ หมู่ ๓	๒๘๐,๐๐๐				/		๒๗ ก.พ. ๖๘ - ๒๘ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๕	๑๗โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายร้านค้าชุมชน บ้านสร้างแท่ หมู่ ๔	๑๙๐,๐๐๐				/		๒๗ ก.พ. ๖๘ - ๒๘ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย หนังเค็ม บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ ๕	๔๙๙,๐๐๐				/		๒๘ ก.พ. ๖๘ - ๒๙ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๗	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย เชื่อมกลาง บ้านดงเจริญ หมู่ ๗	๓๘๐,๐๐๐				/		๒๘ ก.พ. ๖๘ - ๒๙ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วน ตำบลกุดฉิม	๕๐๐,๐๐๐				/		๑๘ มี.ค. ๖๘ - ๑๙ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
	รวม ๑๘ โครงการ									

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๒๕ ต้น หมู่ ๑, หมู่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	/			๔ ก.พ. ๖๘ – ๕ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
	รวม ๑ โครงการ									

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๑.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดฉิมตามโครงการ สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ชั้น อนุบาล – ป. ๖	๖๒๕,๘๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๓๐๕,๘๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสร้างแท่ตามโครงการ สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ชั้น อนุบาล – ป. ๖	๕๘๕,๒๐๐	๒๖๓,๘๐๐	๓๒๑,๔๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๓	โครงการจัดซื้อนมโรงเรียนให้โรงเรียนบ้าน สร้างแท่, โรงเรียนบ้านกุดฉิม และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง	๗๕๐,๐๐๐	๓๖๘,๓๔๐.๖๑	๓๘๑,๖๕๙.๓๙	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘

๑.๑ แผนงาน การศึกษา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ศพด. ๓ แห่ง)	๘๐๓,๓๔๐	๔๕๖,๒๘๐	๓๔๗,๐๖๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๑.๑ แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านกายาเสพติดปลอดภัย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๙๖๘	๑,๐๓๒	/			ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	/			ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสร้างแห่งตามโครงการ แข่งขันกีฬา – กรีฑา เครือข่ายพระธาตุ – มรุก ชนคร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	/			ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
	รวม ๓ โครงการ									

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.๑ แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๒	โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐				/		มี.ค. - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
	รวม ๒ โครงการ									

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.๑ แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๘๓๓,๐๐๐	๒,๘๐๗,๙๐๐	๓,๐๒๕,๑๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๖๐๓,๐๐๐	๗๗๑,๖๐๐	๘๓๑,๔๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
	รวม ๓ โครงการ									

ปัญหาและอุปสรรค

๑. จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมมิไม่สามารดำเนินการได้ – โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดช่วงเวลาให้สำนัก/กอง/ฝ่ายงาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน